

**BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR**

**FÖR C4 HUS**

**ARRIE SIDOBYGGNAD**

**2018-02-01**



Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att omfatta alla förekommande detaljer som är nödvändiga för byggnadens färdigställande. Endast byggdelarnas huvudsakliga utförande är omnämnt och detta innefattar även att till resp. byggnadsdels hörande detaljer skall utföras.

Standardleverans omfattar monteringsfärdiga element till ytterväggar, takkonstruktion, kompletteringsmaterial, isoleringsmaterial, yttertaksbeklädnad, snickerier mm enligt följande förteckning.

Utvändig panel, vindskivor och takfotsbrädor är fabriksgrundat en gång.

Leveransspecifikation medföljer leverans.

#### Leverans sätt:

Poster märkta med 1 betecknar material som levereras i första leverans från C4 Hus.

Poster märkta med D betecknar material från C4 Hus som direktlevereras från tillverkare.

Poster märkta med E betecknar material/entreprenader som tillhandahålls av C4 Hus. byggavdelning/anlitad entreprenör.

Poster märkta med x monteras av C4 Hus byggavdelning/anlitad entreprenör.

Kolumn **NF:** **Nyckelfärdigt**

**Lev NF**

**Sätt**

### MARKANLÄGGNING

#### Mark

Erforderliga mängder grus och makadam ingår för grundläggningen.

E x

#### Grundplatta

Cellplastisolering 200 mm med förskjutna skarvar.

D x

Sockel av prefabricerat kantelement h<sub>min</sub>=300 mm med 100 mm cellplastisolering.

D x

Armering inkl. distanser.

D x

Betongplatta.

E x

### YTTERVÄGGAR

#### Ytterväggar med fasadbeklädnad av träpanel

Monteringsfärdiga ytterväggselement i storblock bestående av:

Isolering 95 mm.

Regel 45x95 c 600 mm.

Vindskyddspapp.

Spikläkt 28x70 mm c 600 mm.

Liggande fasad falspanel 22x163 mm.

Fönster insatta och fogtätade från fabrik.

Monterade fönsterbleck av 0,7 mm vitmålad plåt.

1 x



	Lev	NF
	Sätt	
Komplettering väggelement		
Ångspärr av 0,2 mm åldringsbeständig PE-folie.	1	x
Gipsskiva 13 mm (1200 mm bred gips).	1	x
Panelbrädor för montering på byggplats.	1	x
<b>Vindsbjälklag vid fackverkstakstolar</b>		
Takstolens underram utgör bärning.	1	x
Fastull 145 mm (glasull).	D	x
Ångspärr av 0,20 mm åldringsbeständig, trampsäker PE-folie.	1	x
Glespanel 28x70 mm c 300 mm.	1	x
Spikas med galv kampsik 75x31.	E	x
Gipsskiva 13 mm.	1	x
<b>GAVELSPETSAR</b>		
<b>Gavelspetsar vid ej inredd vind med fasadbeklädnad av träpanel</b>		
Gavelspetsselement bestående av:		
Liggande fasad falspanel 22x163 mm.		
Spikläkt 28x70 mm c 600 mm.		
Regelstomme av takstol.		
Ventilgaller monterad från fabrik.	1	x
Kompletteringsmaterial	1	x
<b>Gavelsprång</b>		
Vindskiva 2x28x170 mm.	1	x
Trekantsläkt 45x45 mm.	1	x
Spikfäste 45x45 mm.	1	x
<b>Takfot, inklädd</b>		
Takfotsbräda 1 st 28 mm.	1	x
Kilplanka	1	x
Komplettering mellan takstolar.	1	x
Insektsnät av polyeten.	1	x
<b>YTTERTAK</b>		
<b>Yttertak</b>		
Bärande konstruktion av spikplåtsförbundna takstolar av trä.	1	x
Kompletteringsmaterial.	1	x
Takluckor 20 mm råspont.	1	x
Underlagspapp.	1	x
Vindskyddsfolie till luftspalt samt distanslister till dito.	1	x
Nockplanka.	1	x
Nockfolie.	1	x
Strö- och bärläkt.	1	x
Betongpannor inkl. luftningspanna.	D	x
Betongpannor spikas enligt leverantörens anvisning.	E	x



	Lev Sätt	NF
Nockband och nockmastik.	D	x
<b>ÖPPNINGAR</b>		
<b>Förrådsdörrar</b>		
Förrådsdörrar med dörrblad och karm av fabriksmålad vit furu. Tröskelbleck av 0,7 mm vitmålad plåt.	1	x
Up 1,40 W/m <sup>2</sup> K		
Invändiga smygar av 15 mm gips.	1	x
Låscylindrar med nyckel.	1	x
Ytterdörrtrycke.	1	x
<b>Fönster</b>		
Träfönster av fabriksmålad vit furu, glasade med 3-glas isolerrutor fyllda med argongas.		
Fönsterbleck av 0,7 mm vitmålad plåt.	1	x
Invändiga smygar av 15 mm gips.	1	x
Up = 1,0 W/m <sup>2</sup> K		
Bättringsfärg till fönster.	1	x
<b>Garageport</b>		
Isolerad taksjutport med vitlackerat portblad, beslag av Vfz. Stål och aluminium, samt ventilerad släplista av gummi.	D	x
Up = 1,80 W/m <sup>2</sup> K		
Låscylinder med nyckel, (Vid tillval elöppning utgår denna).	1	x
<b>Väggytor, stolpar och balkar utomhus</b>		
Fasadpanel och övrigt utvändigt synligt trä förutom limträ och underslag i takfot respektive gavelprång är fabriksgrundat.	1	x
Fasadpanel och övrigt utvändigt synligt trä skall färdigstrykas 2 ggr på byggplats.		
Målningsbehandling på byggplats ingår ej.		
<b>Elinstallation</b>		
Takbelysningsarmatur	E	x
<b>Plåtdetaljer</b>		
Hängrännor och stuprör av 0,7 mm plåt inkl monteringsdetaljer och tillbehör.	1	x
Vindskivsbeslag av 0,7 mm plåt.	1	x
Takfotsplåt av 0,7 mm plåt.	1	x
<b>Fästmaterial</b>		
Tätningssmassa till ångspärr.	1	x
Spik och skruv.	E	x



**Lev** **NF**  
**Sätt**

---

Toleranser	
Skärningslinjer	Tabell 01.S/-2
Ytterväggar	Tabell 27.C/GSN-1
Innertak	Tabell 43.E/K-1

STR's kvalitetsnormer för monteringsfärdigt trähusmaterial 1988 gäller.

Felaktigt levererat material, även beträffande måttnoggrannhet, får ej inbyggas utan skall reklameras före montage.

Kristianstad 2018-02-01  
C4 Hus AB

